Firma, Ort:

Lieferadresse:

Bestellformular für Rollläden
VORSATZROLLLADEN

Insektenschutz PUNTO

Kommission | **Bestelldatum** | KW **Lieferwoche**

EDV:

Position	Anzahl	Elemente Fertigmaße		Panzer		Rollart		Antrieb: ☐ Somfy (standard) ☐ Becker – Bedienungsart											Nur für manuelle Bedienung – Riegel in der Endleiste	Schloss					ZF Sicherung	Wellensicherungen	Bedienungsseite		Insektenschutzrollo		Kasten		Kopfstück			Schienen				
		Breite in cm	Höhe in cm	Profiltyp	Profilfarbe	Linksroller	Rechtsroller	Schnurzug	Gurtzug	Wickler feststehend	Wickler schwenkbar	Getriebe	Kurbelstange Länge *1)	Kurbelstange Farbe *2)	Motor *3)	Motor Schalter Sender *4)	Austritt Bedienung *5)	Federwelle		In der Endleiste	50 cm von unten	100 cm von unten	Handgriffe innen	Handgriffe außen			links (Innenansicht)	rechts (Innenansicht)	Fertig eingebaut	optisch angepasst	Größe	Farbe	Mit Gurtdose	Verkröpft	Getriebe / Gurt außenverstellbares (VG)			Schrägschnitt in ° *6)	unten schließen	Aussteller (nur bei Gurt, Schnur und Getriebe)

Geiger Kurbelstange					
*1) Länge	Aw.	*1) Länge	Aw.	*2) Farbe	Aw.
100 cm	10	160 cm	16	Weiß	10
110 cm	11	170 cm	17	Silber Elox	11
120 cm	12	180 cm	18		
130 cm	13	190 cm	19		
140 cm	14	200 cm	20		
150 cm	15				

*3) Motoren	Aw.
Drahtgebunden	1
Funk bidirektional (Standard)	2
Funk bidirektional (RS100 io)	3
Funk unidirektional	4
NHK-Motor mit Funk unidirektional	5
NHK-Motor drahtgebunden	6

*4) Schalter		Aw.
Draht-gebunden	Auf Putz	1
	Unter Putz	2
Funk	Handsender 1 Kanal	3
	Handsender 4 Kanal	4
	Wandsender	5

***5) Austritt der Bedienung**



Standardausgänge - Linksroller

Standardausgänge - Rechtsroller

Bohrungsart:
(bitte ankreuzen)

☐

☐

☐

Sonderausstattung:

☐

Schienen für Insektenschutz:
(Bitte ankreuzen)

☐

☐



Bemerkungen: ……

……

……

……

……

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Für Sonderfertigung und Kombination bitte Skizze beilegen (von innen gesehen)
Achtung: Jedes Fertigelement ist eine Sonderanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist 2700 Wr. Neustadt.

Hinweis: Bei Montage in der Laibung:
- Elementbreite gleich schmalste Mauerlichtbreite minus 5 mm.
- Elementhöhe minus 5 mm (bei Ausstellern 10 mm)

Sofern keine Kastengröße angegeben ist, wird automatisch die kleinstmögliche Kastengröße laut unseren technischen Datenblättern gewählt.